



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA ESPECIAL N° 202440930001.

Objeto: RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL N° 202440930001 - LOTE II

Rodovia: VICINAL CAI-337, EM CARACARÁI - LOTE II

Serviço: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA VICINAL CAI-337 ANTIGA  
VCINAL 21 - LOTE II

Extensão: 5,12 Km

Município: CARACARÁI

Data: 24/06/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO

| Item        | Descrição                                       | Período (Meses) |              |              | Total por Atividade |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|
|             |                                                 | 1º mês          | 2º mês       | 3º mês       |                     |
| 1.0         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                             | 12.312,03       | 8.389,44     | 8.389,44     | 69.418,59           |
|             |                                                 | 33,33%          | 33,33%       | 33,34%       | 4,63%               |
| 2.0         | CANTEIRO DE OBRAS                               | 11.036,36       |              |              | 11.036,36           |
|             |                                                 | 100,00%         |              |              | 0,74%               |
| 3.0         | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS | 29.245,20       |              | 25.899,12    | 55.144,31           |
|             |                                                 | 53,03%          |              | 46,97%       | 3,68%               |
| 4.0         | TERRAPLENAGEM                                   | 432.589,64      | 288.393,10   |              | 720.982,74          |
|             |                                                 | 60,00%          | 40,00%       |              | 48,07%              |
| 5.0         | PAVIMENTAÇÃO                                    |                 | 316.845,76   | 316.845,76   | 633.691,52          |
|             |                                                 |                 | 50,00%       | 50,00%       | 42,25%              |
| 6.0         | SERVIÇOS FINAIS                                 |                 |              | 9.725,56     | 9.725,56            |
|             |                                                 |                 |              | 100,00%      | 0,65%               |
|             |                                                 |                 |              |              |                     |
| Por etapa.: |                                                 | 485.183,23      | 613.628,30   | 360.859,88   | R\$ 1.499.999,08    |
|             |                                                 | 32,35%          | 40,91%       | 24,06%       | 100,00%             |
| Acumulado.: |                                                 | 485.183,23      | 1.098.811,53 | 1.459.671,41 |                     |
|             |                                                 | 32,35%          | 73,25%       | 97,31%       |                     |

HAROLDO JOSÉ MUNIZ  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/RR 35-D  
MATRÍCULA: 1739