



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAPS - TIPO I

LOCAL: MUNICÍPIO DE CARACARÁ/RR

CR 872858/2018/MS/CAIXA - OPERAÇÃO 1059.701-33/2018 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	P E R I O D O						VALOR TOTAL	
		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	R\$	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,67% 8.704,40	16,67% 8.704,40	16,67% 8.704,40	16,67% 8.704,40	16,66% 8.699,18	16,66% 8.699,18	52.215,96	2,43%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 72.743,66						72.743,66	3,39%
3.0	INFRAESTRUTURA	75,00% 211.591,37	25,00% 70.530,46					282.121,82	13,15%
4.0	SUPERESTRUTURA	20,00% 61.727,73	80,00% 246.910,92					308.638,65	14,39%
5.0	ALVENARIA	20,00% 24.036,71	50,00% 60.091,79	30,00% 36.055,07				120.183,57	5,60%
6.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			35,00% 50.985,06	35,00% 50.985,06	30,00% 43.701,48		145.671,61	6,79%
7.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			20,00% 22.953,08	30,00% 34.429,61	40,00% 45.906,15	10,00% 11.476,54	114.765,38	5,35%
8.0	ESQUADRIAS				60,00% 87.471,79	40,00% 58.314,53		145.786,32	6,80%
9.0	REVESTIMENTO		15,00% 33.440,82	30,00% 66.881,64	35,00% 78.028,58	20,00% 44.587,76		222.938,79	10,39%
10.0	PINTURA					50,00% 64.442,15	50,00% 64.442,15	128.884,30	6,01%
11.0	COBERTURA				50,00% 110.356,41	30,00% 66.213,84	20,00% 44.142,56	220.712,81	10,29%
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	16,67% 10.067,90	16,67% 10.067,90	16,67% 10.067,90	16,67% 10.067,90	16,66% 10.061,87	16,66% 10.061,87	60.395,35	2,82%
13.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	16,67% 30.886,47	16,67% 30.886,47	16,67% 30.886,47	16,67% 30.886,47	16,66% 30.867,94	16,66% 30.867,94	185.281,78	8,64%
14.0	DIVERSOS						100,00% 7.395,67	7.395,67	0,34%
15.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DA OBRA	16,67% 12.868,89	16,67% 12.868,89	16,67% 12.868,89	16,67% 12.868,89	16,66% 12.861,18	16,66% 12.861,18	77.197,93	3,60%

PARCIAL DO MÊS	R\$	432.627,14	473.501,66	239.402,52	423.799,12	385.656,08	189.947,08	2.144.933,60	100,00%
	%	20,17%	22,08%	11,16%	19,76%	17,98%	46,59%		
ACUMULADO	R\$	R\$ 432.627,14	R\$ 906.128,79	R\$ 1.145.531,31	R\$ 1.569.330,44	R\$ 1.954.986,52	R\$ 2.144.933,60	2.144.933,60	100,00%
	%	20,17%	42,25%	53,41%	73,17%	91,15%	100,00%		

Caracará-RR, 26 de Julho de 2024

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL E ELETROTÉCNICO
MATRÍCULA 1739