P.M. CARACARAÍ
PROC 046/2000
FLS: 025
ASS:

Proc.: nº 095/16
FLS: nº
Ass.:

ESTADODE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Caracaraí com a força do povo

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE VISTA ALEGRE, VILA VISTA ALEGRE
MUNÍCIPIO: CARACARAÍ-RR
ENDEREÇO: MUNICIPIO DE CARCARAÍ -RR, DISTRITO VISTA ALEGRE

PLANILHA COMPARATIVA

SERVIÇOS PAGOS COM OS SERVIÇOS FISICO LEVANTADO NA VISTORIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT.	PREÇOS			RESUMO			Levantamento físico dos serviços realizados	OBSERVAÇÕES
				UNITÁRIO	PARCIAL	CONTRATADO	R$ -Valor Pago	% Pago	R$ - Saldo	Data:30/08/2017	
1,0	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVO (ADM										
1.1	ENGENHEIRO RESIDENTE	MÊS	3,00	515,00	1.545,00	1.545,00	515,00	33%	1.030,00	CUSTOS INDIRETOS	
1.2	MESTRE DE OBRAS	MÊS	3,00	2.423,26	7.269,78	7.269,78	2.423,26	33%	4.846,52	CUSTOS INDIRETOS	
				Subtotal do item 1.0	8.814,78	8.814,78	2.938,26	33%	5.876,52		
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	373,60	2.241,60	2.241,60	2.241,60	100%	0,00	SEM EVIDÊNCIA	
				Subtotal do item 2.0	2.241,60	2.241,60	2.241,60	100%	0,00		
3,0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA										
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO	M³	0,38	86,29	32,79	32,62	32,62	100%	0,00	EXECUTADO	NA VISTORIA CONSIDEROU-SE APENAS A DEMOLIÇÃO PARA O REASSENTAMENO DA ESTRUTURA DO TELHADO, JÁ QUE NÃO FOI EVIDENCIADO NENHUMA OUTRA CARACTERÍSTA DE DEMOLIÇÃO
3.2	REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO	M	96,00	3,26	312,96	312,96	312,96	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.3	RETIRADAS DE TELHAS ONDULADAS	M²	209,35	5,28	1.105,37	1.105,38	1.105,38	100%	0,00	EXECUTADO	
3.4	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADAS PARA TELHAS ONDULADAS	M	209,35	7,31	1.530,35	1.530,36	1.530,36	100%	0,00	PARCIALMENTE	NA VISTORIA, CONSTATOU-SE QUE A ESTRUTURA DE MADEIRA NÃO FOI RETIRADA TOTALMENTE, APENAS PARCIALMENTE.
3.5	REMOÇÃO DE AZULEIJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	M²	12,09	43,14	521,56	521,56	521,56	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.6	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELAS	UND	12,00	10,75	129,00	129,00	129,00	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.7	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UND	6,00	51,87	311,22	311,22	311,22	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.8	RETIRADAS DE FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M²	117,55	7,31	859,29	859,29	859,29	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.9	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UND	2,00	18,40	36,80	36,80	36,80	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.10	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UND	21,00	13,43	282,03	282,03	282,03	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.11	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M²	134,50	7,78	1.046,41	1.046,41	1.046,41	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.12	RETIRADA DE LUMINÁRIA/VENTILADOR	UND	9,00	23,04	207,36	207,36	207,36	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 3.0	6.375,14	6.374,99	6.374,99	100%	0,00		
4,0	MOVIMENTO DE TERRA										
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M³	0,39	52,80	20,59	20,43	20,43	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M²	1,29	4,97	6,41	6,41	6,41	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 4.0	27,00	26,84	26,84	100%	0,00		
5,0	INFRAESTRUTURA										
5.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM PREPARADO COM BETONEIRA	M²	1,29	36,28	46,80	46,80	46,80	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
5.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, P/1,0M³ DE CONCRETO (VIGA BALDRAME)	M³	0,19	634,91	120,63	122,86	122,86	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
5.3	FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 5X (VIGA BALDRAME)	M²	2,58	36,56	94,32	94,32	94,32	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
5.4	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (VIGA BALDRAME)	M³	0,19	530,73	100,84	102,70	102,70	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
5.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (VIGA BALDRAME)	M³	0,19	104,38	19,83	20,20	20,20	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 5.0	382,42	386,88	386,88	100%	0,00		

P. M. CARACARAÍ
PROC. 046/2020
FLS: 036
ASS:

P.M. CARACARAÍ
Proc.: nº 095/16
FLS.: nº
Ass.:

ESTADODE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Caracaraí com a força do povo

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE VISTA ALEGRE, VILA VISTA ALEGRE
MUNICIPIO: CARACARAÍ-RR
ENDEREÇO: MUNICIPIO DE CARCARAÍ -RR, DISTRITO VISTA ALEGRE

PLANILHA COMPARATIVA

SERVIÇOS PAGOS COM OS SERVIÇOS FISICO LEVANTADO NA VISTORIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT.	PREÇOS			RESUMO			Levantamento físico dos serviços realizados	OBSERVAÇÕES
				UNITÁRIO	PARCIAL	CONTRATADO	R$ -Valor Pago	% Pago	R$ - Saldo	Data:30/08/2017	
									0		
6,0	SUPERESTRUTURA										
6.1	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, SOBRECARGA 100KG VÃOS ATÉ 3.5M/ E=8CM C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	Mº	1,21	82,95	100,37	99,95	99,95	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 6.0	100,37	99,95	99,95	100%	0,00		
7,0	PAREDES E PAINEIS										
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	Mº	6,32	63,40	400,69	400,69	400,69	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 7.0	400,69	400,69	400,69	100%	0,00		
8,0	ESQUADRIAS										
8.1	JANELA DE ALUMINIO, TIPO MAXIM AR, CONVENCIONAL, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO FANTASIA	Mº	7,05	521,99	3.680,03	3.680,03	0,00	0%	3680,03	NÃO EXECUTADO	
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UND	6,00	606,69	3.640,14	3.640,14	0,00	0%	3640,14	NÃO EXECUTADO	
8.3	PEITORIL EM GRANILITE PRÉMOLDADO, COMPRIMENTO 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	Mº	8,50	72,76	618,46	592,99	0,00	0%	592,99	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 8.0	7.938,63	7.913,16	0,00	0%	7.913,16		
9,0	COBERTURA										
9.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VÃOS DE 10M ATÉ 13M	Mº	182,00	111,46	20.285,72	20.285,72	6.329,81	31,00%	13955,91	PARCIALMENTE	FOI CONSTATADO NA VISTORA QUE FOI REUTILIZADO APROXIMADAMENTE 50%, SENÃO MAIS, DO MADEIRAMENTO ANTIGO.
9.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSOS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,	Mº	83,20	48,12	4.003,58	4.003,58	0,00	0%	4003,58	EXECUTADO	
9.3	CUMEEITA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBRO CIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNSTAS DE VEDAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	15,00	56,12	841,80	841,80	0,00	0%	841,80	EXECUTADO	
				Subtotal do item 9.0	25.131,10	25.131,10	6.329,81	25%	18.801,29		
10,0	FORRO	Mº	117,55	113,49	13.340,75	13.340,75	0,00	0%	13.340,75	NÃO EXECUTADO	
10.1	FORRO DE PVC COM TARUGAMENTO EM MADEIRA			Subtotal do item 10.0	13.340,75	13.340,75	0,00	0%	13.340,75		
11,0	REVESTIMENTOS DE PAREDES										
11.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PREDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL	Mº	12,64	7,77	98,21	98,21	0,00	0%	98,21	NÃO EXECUTADO	
11.2	REBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO	Mº	12,64	56,21	710,49	710,49	0,00	0%	710,49	NÃO EXECUTADO	

P.M. CARACARAÍ
PROC 016/2000
FLS: 031
ASS:

P.M. CARACARAÍ
Proc.: nº 095/
FLS: nº

ESTADODE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Caracaraí com a força do povo

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE VISTA ALEGRE, VILA VISTA ALEGRE
MUNÍCIPIO: CARACARAÍ-RR
ENDEREÇO: MUNICIPIO DE CARCARAÍ -RR, DISTRITO VISTA ALEGRE

PLANILHA COMPARATIVA

SERVIÇOS PAGOS COM OS SERVIÇOS FISICO LEVANTADO NA VISTORIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT.	PREÇOS			RESUMO			Levantamento físico dos serviços realizados	OBSERVAÇÕES
				UNITÁRIO	PARCIAL	CONTRATADO	R$ -Valor Pago	% Pago	R$ - Saldo	Data:30/08/2017	
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEM-GRÊS DE DIMENSÕES 20 X 20CM APLICADA EM ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M²	14,75	42,38	625,11	625,11	0,00	0%	625,11	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 11.0	1.433,81	1.433,81	0,00	0%	1.433,81		
12,0	PAVIMENTAÇÃO										
12.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 45 X 45CM APLICADA EM AMBIENTE DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²	M²	117,55	101,73	11.958,36	11.958,36	0,00	0%	11958,36	NÃO EXECUTADO	
12.2	RODAPÉ CERÂMCIA DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM	ML	96,00	6,21	596,16	596,16	0,00	0%	596,16	NÃO EXECUTADO	
12.3	SOLEIRA EM MARMORE LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	1.80	71,67	129,01	129,01	0,00	0%	129,01	NÃO EXECUTADO	
12.4	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PISO TÁTIL PIGMENTANDOS PARA DEFICIENTES VISUAIS 0,25 X 0,25 X 0,05MM	M²	3,56	108,04	384,62	384,62	0,00	0%	384,62	NÃO EXECUTADO	
12.5	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL PARA DEFICIENTES VISUAIS 0,25 X 0,25 X 0,05MM	M²	2,90	168,27	487,98	487,98	0,00	0%	487,98	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 12.0	13.556,13	13.556,13	0,00	0%	13.556,13		
13,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS										
13.1	TORNEIRA CROMADA LONGA DE 1/2 X 3/4" DE PAREDE PARA PIA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	34,79	34,79	34,79	0,00	0%	34,79	NÃO EXECUTADO	
13.2	PIA EM INOX 0,60 X 1,20 COM DUAS CUBAS COM BASE EM CONCRETO ARMADO	UND	1,00	691,75	691,75	691,75	0,00	0%	691,75	NÃO EXECUTADO	
13.3	VASO SANITÁRIO SINFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	327,35	327,35	327,35	0,00	0%	327,35	NÃO EXECUTADO	
13.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 29,5 X 39,0 CM, OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TOPO GARRAFA TIPO PVC, VÁLVULA DE ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	154,32	154,32	154,32	0,00	0%	154,32	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 13.0	1.208,21	1.208,21	0,00	0%	1.208,21		
14,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
14.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNEÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMETNO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	348,56	348,56	348,56	0,00	0%	348,56	NÃO EXECUTADO	
14.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	345,84	3,31	1.144,73	1.144,73	0,00	0%	1144,73	NÃO EXECUTADO	

P.M. CARACARAÍ
PROC: 046/2000
FLS: 035
ASS:

P.M. CARACARAÍ
Proc.: nº 035/
FLS: nº
ASS.:

ESTADODE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Caracaraí com a força do povo

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE VISTA ALEGRE, VILA VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO: CARACARAÍ-RR
ENDEREÇO: MUNICIPIO DE CARCARAÍ -RR, DISTRITO VISTA ALEGRE

PLANILHA COMPARATIVA

SERVIÇOS PAGOS COM OS SERVIÇOS FISICO LEVANTADO NA VISTORIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT.	PREÇOS			RESUMO			Levantamento físico dos serviços realizados	OBSERVAÇÕES
				UNITÁRIO	PARCIAL	CONTRATADO	R$ -Valor Pago	% Pago	R$ - Saldo	Data:30/08/2017	
14.3	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	29,00	13,06	378,74	378,74	0,00	0%	378,74	NÃO EXECUTADO	
14.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W, COMPLETA, FORNECIMETO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	99,67	1.196,04	1.196,04	0,00	0%	1196,04	NÃO EXECUTADO	
14.5	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLAS, COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	14,67	88,02	88,02	0,00	0%	88,02	NÃO EXECUTADO	
14.6	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	20,55	20,55	20,55	0,00	0%	20,55	NÃO EXECUTADO	
14.7	SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		2,00	130,85	261,70	261,70	0,00	0%	261,70	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 14.0	3.438,34	3.438,34	0,00	0%	3.438,34		
15,0	PINTURA										
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚTIPLOS PAVIMENTOS	M²	303,31	3,19	967,56	967,56	0,00	0%	967,56	NÃO EXECUTADO	
15.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	303,31	11,27	3.418,30	3.418,30	0,00	0%	3418,30	NÃO EXECUTADO	
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	436,47	10,81	4.718,24	4.718,24	0,00	0%	4718,24	NÃO EXECUTADO	
15.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M²	28,32	20,19	571,78	572,39	0,00	0%	572,39	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 15.0	9.675,88	9.676,49	0,00	0%	9.676,49		
16,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
16.1	BALCÃO EM MARMORITE POLITO ESP=3CM LAR=40CM	M	3,45	126,90	437,81	437,81	0,00	0%	437,81	NÃO EXECUTADO	
16.2	BARRA DE APOIO TUBULAR PNE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	89,41	178,82	178,82	0,00	0%	178,82	NÃO EXECUTADO	
16.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	117,55	2,66	312,68	312,68	0,00	0%	312,68	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 15.0	929,31	929,31	0,00	0%	929,31		
				SUBTOTAL GERAL	94.994,16	94.973,03	18.799,02		76.174,01		

VALOR DO CONTRATO:	R$ 94.973,03
TOTAL PAGO:	R$ 18.799,02
SALDO:	R$ 76.174,01
VALOR PAGO E EXECUTADO:	11.936,43
VALOR NÃO PAGO E EXECUTADO:	4.845,38
VALOR PAGO E NÃO EXECUTADO	6.862,59
	11.707,97
DESEQUILIBRIO	2.017,21

Felipe Costa
Felipe Pereira da Costa
Engenheiro Civil
CREA-RR 0916365255