ESTADODE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Caracaraí com a força do povo

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL LUIZ RODRIGUES
MUNÍCIPIO: CARACARAÍ-RR
ENDEREÇO: SEDE DO MINICÍPIO DE CARACARAÍ
EMPRESA CONTRATADA: EMPAV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA COMPARATIVA
SERVIÇOS PAGOS COM OS SERVIÇOS FISICO LEVANTADO NA VISTORIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT.	PREÇOS			RESUMO			Levantamento fisico dos serviços realizados	OBSERVAÇÕES
				UNITÁRIO	PARCIAL	CONTRATADO	R$ -Valor Pago	% Pago	R$ - Saldo	Data:03/11/2017	
1,0	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVO (ADM. LOCAL DA OBRA)										
1.1	ENGENHERIO RESIDENTE	MÊS	3,00	515,00	1.545,00	1.545,00	515,00	33%	1.030,00	NÃO EXECUTADO	
1.2	MESTRE DE OBRAS	MÊS	3,00	2.423,26	7.269,78	7.269,78	2.423,26	33%	4.846,52	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 1.0	8.814,78	8.814,78	2.938,26	33%	5.876,52		
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	373,60	2.241,60	2.241,60	2.241,60	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	Este item foi considerado NÃO EXECUTADO por não haver haver evidência da placa e a empresa não ter entregue a obra à Prefeitura
				Subtotal do item 2.0	2.241,60	2.241,60	2.241,60	100%	0,00		
3,0	DEMOLIÇÕES E REDIRADAS										
3.1	REMOÇÃO DE RODAPÉ	M	205,23	3,26	669,05	669,05	669,05	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	EXECUTADO 135ML=R$ 440,1
3.2	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M²	185,61	5,28	980,02	980,04	980,04	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.3	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADAS PARA TELHAS ONDULADAS	M	185,61	7,31	1.356,81	1.356,84	1.356,84	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.4	REMOÇÃO DE AZULEILO E SUBSTRATO E ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	M²	12,42	43,14	535,80	535,80	535,80	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.5	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELAS	UND	37,00	10,75	397,75	397,75	397,75	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.6	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UND	19,00	51,87	985,53	985,53	985,53	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.7	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M²	217,23	7,31	1.587,95	1.587,95	1.587,95	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.8	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UND	4,00	18,40	73,60	73,60	73,60	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.9	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UND	40,00	13,43	537,20	537,20	537,20	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.10	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M²	701,25	7,78	5.455,73	5.455,73	5.455,73	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	CONSIDEROU-SE ESTE ITEM NÃO EXECUTADO POR NÃO HAVER INDÍCIO DE PINTURA, ATÉ MESMO PELO ESTADO DE CONSERVAÇÃO APRESENTADA PELA PINTURA EXISTENTE
3.11	RETIRADA DE LUMINÁRIA/VENTILADOR	UND	30,00	23,04	691,20	691,20	691,20	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
3.12	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRA PISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATPE 4CM	M²	171,10	22,63	3.871,99	3.872,05	3.872,05	100%	0,00	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 3.0	17.142,63	17.142,74	17.142,74	100%	0,00		

P.M. CARACARAÍ
Proc.: nº 093/17
Fls.: nº
Ass.:

P.M. CARACARAÍ
PROCESSADO
FLS: 032
ASS:

ESTADODE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Caracaraí com a força do povo

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL LUIZ RODRIGUES
MUNÍCIPIO: CARACARAÍ-RR
ENDEREÇO: SEDE DO MINICÍPIO DE CARACARAÍ
EMPRESA CONTRATADA: EMPAV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA COMPARATIVA
SERVIÇOS PAGOS COM OS SERVIÇOS FISICO LEVANTADO NA VISTORIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT.	PREÇOS			RESUMO			Levantamento fisico dos serviços realizados	OBSERVAÇÕES
				UNITÁRIO	PARCIAL	CONTRATADO	R$ -Valor Pago	% Pago	R$ - Saldo	Data:03/11/2017	
4.0	ESQUADRIAS										
4.1	JANELA DE ALUMINIO , TIPO MAXIM AR, CONVENCIONAL, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO FANTASIA	M²	30,21	521,99	15.769,32	15.769,32	0,00	0%	15.769,32	NÃO EXECUTADO	
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UND	10,00	577,80	5.778,00	5.778,00	0,00	0%	5.778,00	NÃO EXECUTADO	
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UND	5,00	457,36	2.286,80	2.286,80	0,00	0%	2.286,80	NÃO EXECUTADO	
4.4	PEITORIL EM GRANILITE PRÉMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	M	30,00	72,76	2.182,80	2.182,80		0%	2.182,80	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 4.0	26.016,92	26.016,92	0,00	0%	26.016,92		
5.0	COBERTURA										
5.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VÃOS DE 10M ATÉ 13M	M²	167,05	111,46	18.619,39	18.619,68	7.273,06	39%	11.346,62	NÃO EXECUTADO	
5.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSOS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	167,05	48,12	8.038,45	8.038,57	0,00	0%	8.038,57	NÃO EXECUTADO	
5.3	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	20,50	56,12	1.150,46	1.150,46	0,00	0%	1.150,46	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 5.0	27.808,30	27.808,71	7.273,06	26%	20.535,65		
6,0	FORRO										
6.1	FORRO EM PVC COM TARUGAMENTO EM MADEIRA	M²	199,96	113,49	22.693,46	22.682,11	0,00	0%	22.682,11	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 6.0	22.693,46	22.682,11	0,00	0%	22.682,11		
7,0	PAVIMENTAÇÃO										
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO	M²	171,10	39,41	6.743,05	6.743,15	0,00	0%	6.743,15	NÃO EXECUTADO	

P.M. CARACARAÍ
Proc.: nº 093/
FLS.: nº
ASS.:

P. M. CARACARAÍ
PROC. 04/2020
FLS.: 033
ASS.:

ESTADODE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Caracaraí com a força do povo

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL LUIZ RODRIGUES
MUNÍCIPIO: CARACARAÍ-RR
ENDEREÇO: SEDE DO MINICÍPIO DE CARACARAÍ
EMPRESA CONTRATADA: EMPAV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA COMPARATIVA
SERVIÇOS PAGOS COM OS SERVIÇOS FISICO LEVANTADO NA VISTORIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT.	PREÇOS			RESUMO			Levantamento fisico dos serviços realizados	OBSERVAÇÕES
				UNITÁRIO	PARCIAL	CONTRATADO	R$ -Valor Pago	% Pago	R$ - Saldo	Data:03/11/2017	
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M²	184,13	37,18	6.845,95	6.845,95	0,00	0%	6.845,95	NÃO EXECUTADO	
7.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45 X 45CM	ML	205,23	6,21	1.274,48	1.274,48	0,00	0%	1.274,48	NÃO EXECUTADO	
7.4	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	15,50	71,67	1.110,89	1.110,89	0,00	0%	1.110,89	NÃO EXECUTADO	
7.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA PIGMENTADO PARA DEFICIENTES VISUAIS 0,25 X 0,25 X 0,05MM	M²	7,12	108,04	769,24	769,24	0,00	0%	769,24	NÃO EXECUTADO	
7.6	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL PIGMENTADO PARA DEFICIENTES VISUAIS 0,25 X 0,25 X 0,05MM	M²	5,80	168,27	975,97	975,97	0,00	0%	975,97	NÃO EXECUTADO	
			Subtotal do item 7.0		17.719,58	17.719,68	0,00	0%	17.719,68		
8,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS										
8.1	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2 X 3/4" DE PAREDE PARA A PIA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	34,79	69,58	69,58	0,00	0%	69,58	NÃO EXECUTADO	
8.2	VASO SANITÁRIO SINFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	327,35	654,70	654,70	0,00	0%	654,70	NÃO EXECUTADO	
8.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 29,5 X 39,0CM, OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TOPO GARRAFA TIPO PVC, VALVULA DE ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	154,32	308,64	308,64	0,00	0%	308,64	NÃO EXECUTADO	
			Subtotal do item 8.0		1.032,92	1.032,92	0,00	0%	1.032,92		
9,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	348,56	348,56	348,56	0,00	0%	348,56	NÃO EXECUTADO	
9.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESITENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	675,22	3,31	2.234,98	2.234,98	0,00	0%	2.234,98	NÃO EXECUTADO	
9.3	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	13,06	391,80	391,80	0,00	0%	391,80	NÃO EXECUTADO	
9.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE E X 40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	99,67	1.993,40	1.993,40	0,00	0%	1.993,40	NÃO EXECUTADO	

P.M. CARACARAÍ
Proc.: nº 093/4
FLS.: nº
Ass.:

P.M. CARACARAÍ
PROC.: 044/2017
FLS.: 034
ASS.:

ESTADODE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Caracaraí com a força do povo

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL LUIZ RODRIGUES
MUNÍCIPIO: CARACARAÍ-RR
ENDEREÇO: SEDE DO MINICÍPIO DE CARACARAÍ
EMPRESA CONTRATADA: EMPAV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PLANILHA COMPARATIVA
SERVIÇOS PAGOS COM OS SERVIÇOS FISICO LEVANTADO NA VISTORIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT.	PREÇOS			RESUMO			Levantamento físico dos serviços realizados	OBSERVAÇÕES
				UNITÁRIO	PARCIAL	CONTRATADO	R$ -Valor Pago	% Pago	R$ - Saldo	Data:03/11/2017	
9.5	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	14,67	117,36	117,36	0,00	0%	117,36	NÃO EXECUTADO	
9.6	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	20,55	164,40	164,40	0,00	0%	164,40	NÃO EXECUTADO	
9.7	SUBSTITUIÇÃO DE VETILADOR DE TETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	130,85	915,95	915,98	0,00	0%	915,98	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 9.0	6.166,45	6.166,48	0,00	0%	6.166,48		
10,0	PINTURA										
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO E SEUPERFÍCIE EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOE	M²	660,00	3,19	2.105,40	2.105,40	0,00	0%	2.105,40	NÃO EXECUTADO	
10.2	APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	660,00	11,27	7.438,20	7.438,20	0,00	0%	7.438,20	NÃO EXECUTADO	
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	618,75	10,81	6.688,69	6.688,69	0,00	0%	6.688,69	NÃO EXECUTADO	
10.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BANCO FOSCO	M²	72,45	20,19	1.462,77	1.462,71	0,00	0%	1.462,71	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 10.0	17.695,05	17.695,00	0,00	0%	17.695,00		
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	295,50	2,66	786,03	786,03	0,00	0%	786,03	NÃO EXECUTADO	
				Subtotal do item 11.0	786,03	786,03	0,00	0%	786,03		
				SUBTOTAL GERAL	148.117,72	148.107,01	29.595,66		117.725,28		

VALOR DO CONTRATO:	R$ 148.107,01	100,00%
TOTAL PAGO:	R$ 29.595,66	19,98%
SALDO:	R$ 118.511,35	80,02%

Felipe Pereira da Costa
Engenheiro Civil
CREA-RR 0916365255

P.M. CARACARAÍ
PROC. 044/2018
FLS. 085
ASS.

P.M. CARACARAÍ
Proc.: nº 093/1
FLS: nº
ASS.: