PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONSTRUÇAO DE CAPS - TIPO I

LOCAL: MUNICIPIO DE CARACARAÍ/RR

CR 872858/2018/MS/CAIXA - OPERAÇÃO 1059.701-33/2018 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERIODO				VALOR TOTAL	
		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	R$	%
1.0	ADMINISTRAÇAO DA OBRA	24,55%	28,29%	26,99%	20,17%	60.114,31	4,58%
		14.758,06	17.006,34	16.224,85	12.125,06		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				46.990,16	3,58%
		46.990,16					
3.0	INFRAESTRUTURA	100,00%				161.198,79	12,28%
		161.198,79					
4.0	SUPERESTRUTURA	40,00%	60,00%			173.390,98	13,21%
		69.356,39	104.034,59				
5.0	ALVENARIA	20,00%	50,00%	30,00%		115.185,75	8,77%
		23.037,15	57.592,88	34.555,72			
6.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		40,00%	30,00%	30,00%	71.967,57	5,48%
			28.787,03	21.590,27	21.590,27		
7.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		40,00%	30,00%	30,00%	37.253,52	2,84%
			14.901,41	11.176,06	11.176,05		
8.0	ESQUADRIAS			40,00%	60,00%	99.856,73	7,61%
				39.942,69	59.914,04		
9.0	REVESTIMENTO		40,00%	30,00%	30,00%	145.408,84	11,07%
			58.163,54	43.622,65	43.622,65		
10.0	PINTURA		50,00%	50,00%		80.728,34	6,15%
			40.364,17	40.364,17			
11.0	COBERTURA		30,00%	50,00%	20,00%	145.005,68	11,04%
			43.501,70	72.502,84	29.001,14		
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			40,00%	60,00%	40.498,80	3,08%
				16.199,52	24.299,28		
13.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS			50,00%	50,00%	102.355,99	7,80%
				51.178,00	51.177,99		
14.0	DIVERSOS				100,00%	4.841,60	0,37%
					4.841,60		
15.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DA OBRA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	28.206,94	2,15%
		7.051,74	7.051,74	7.051,74	7.051,72		

PARCIAL DO MÊS	R$	322.392,29	371.403,40	354.408,51	264.799,80	1.313.004,00	100,00%
	%	24,55%	28,29%	26,99%	20,17%		
ACUMULADO	R$	R$ 322.392,29	R$ 693.795,69	R$ 1.048.204,20	R$ 1.313.004,00		
	%	24,55%	52,84%	79,83%	100,00%		

Caracaraí-RR, 07 de Outubro de 2019